

PROJEKT STÁTUSZ 2019.08.10.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00045

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)

A projektet Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Csongrád Városi Önkormányzat és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **12. számú változás bejelentés, 2019.04.16.**

Támogatás összege: **5 483 139 109 Ft**

Összköltség: **6 314 902 879 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2015.12.01.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2020.12.28.**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési szerződés	Kivitelezési szerződés	Műszaki ellenőri szerződés	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	lezárult	lezárult	lezárult	lezárult
<i>Szerződéses partnerek</i>	TECHNO-HIDRO KK Konzorcium	SV KEHOP 2 Konzorcium	KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.	KEIOK Kft. és Har Meron Hungary Kft konzorciuma
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2017.02.20	2017.11.09	2018.08.31.	2018.08.30
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2017.02.20	2017.12.07	2018.08.31.	2018.09.26
<i>Szerződéses összeg</i>	57 625 000	5 774 100 000	31 000 000	19 978 100
<i>Teljesítési határidő</i>	2017.08.20	2020.12.06	2024.01.27	2021.01.27

III. Műszaki tartalom:

A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint követi a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben előírtakat:

a.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Csongrád Városi Önkormányzat közigazgatási területe. A Csongrád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A beruházás célja a közműves szennyvízcsatorna hálózat belterületen történő zöldmezős kiépítése és telep fejlesztése.

b.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Okány Község Önkormányzata közigazgatási területe. A Okány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, új szennyvíztelep építése (ÚT), szállítóvezeték építése (SZ) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A beruházás célja a közműves szennyvízcsatorna hálózat belterületen történő zöldmezős kiépítése és új szennyvíztisztító telep építése. Ennek keretében 1036 db új bekötés épül ki és egy 2560 LE biológiai kapacitású telep.

c.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területe. A Kétegyháza központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Ennek keretében 646 db új bekötés épül ki és egy 3750 LE biológiai-, és 310 m³/d befogadó kapacitású telep.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
Javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság	fő	23 437
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	LE	10 476

IV. Projekt státusza:

Kivitelezés:

A „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projektek keretében, Kétegyháza, Csongrád, Okány településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint Tartalomjegyzék” megnevezésű vállalkozási szerződés 2017.11.09-én került megkötésre *Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Csongrád Városi Önkormányzat* és az SV KEHOP 2 Konzorcium között. A szerződés 2017.12.07-én lépett hatályba.

Elvégzett munka 2019.03.28-ig:

Engedélyek:

Sor- szám	Engedély tárgya	Építési helyszín	Engedély kiadásának dátuma	Engedély Érvényessége
1.	Okány szennyvízcsatorna hálózat vízi létesítményei vízjogi létesítési engedélyének módosítása	Okány		2020. január 31.
2.	Okány, szennyvíztisztító telep, vízjogi létesítési engedélyes terv.	Okány	2018.07.19.	2020. július 31.
3.	Kétegyháza, szennyvíztisztító telep, vízjogi létesítési engedélyes terv.	Kétegyháza	2018.07.27.	2020. augusztus 31.

Okány előrehaladás főbb sarokpontjai:

A településrendezési terv módosítása továbbra sem fejeződött be. A kiviteli tervek készítése folyamatban van (2018. szeptember 30.). A Megrendelővel tartott egyeztetéseknek köszönhetően a csatornahálózat végleges koncepciója kialakult, ez alapján a tervező megkezdte a hálózat tervezését, ami várhatóan április hónapban befejeződik. Üzemeltetői és megrendelői egyeztetés folyamatos.

E közmű hozzájárulások megérkeztek. A Tervező a leendő Üzemeltetőnek véleményezésre elküldte a terveket. 2018 04 24.-én az Üzemeltetői hozzájárulást a Tervező megkapta. A vízjogi engedély módosítás tervdokumentációjának összeállítása folyamatban van, a nyomvonalak lőszermentesítése megtörtént.

2015 05 08.-tól Mérnök engedélye alapján Okány község területén a tervezési határokon belül a közmű feltárások megkezdődtek. Megkezdődtek az egyeztetések a közműszolgáltatók képviselőivel (DÉGÁZ) A Tervező a kiviteli terveket a Mérnöknek jóváhagyásra 2018 05 14.-én megküldte. A Mérnök 2018 05 23.-án a kiviteli tervek hálózati részét elfogadta.

Kétegyháza előrehaladás főbb sarokpontjai:

A vákuumos talajvízszint süllyesztési munkálatok továbbra is folynak. Mivel a vízszint nem az elvárt szinten csökken, így az a döntés született, hogy a biológiai medence alapozási szintjét megemeljük. Emiatt kiegészítő talajmechanikai méréseket végeztünk a területen. Ezeknek a terveknek a készítése folyamatban van, amit a Mérnökkel mihamarabb szeretnénk jóváhagyatni. Az építési területen a nagytömegű földmunkálatok megkezdődtek. A munkaterület körbekerítése megtörtént, az ideiglenes beközlekedő út elkészült. A technológiai és épületgépészeti tervcsomag véleményezés céljából átadásra került 2018-09-27.-i napon.

A kiviteli tervek Mérnök általi elfogadása 2018.09.06-án megtörtént.

A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződés (Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.- Sade Kft.) aláírása folyamatban van, a hatóság által megjelölt 18-as és 78-as számú lelőhelyek érintettsége miatt. A szakfelügyelet várható ideje és hossza: 2019. első negyedéve, 60 nap. Az átemelők rekonstrukciójával kapcsolatban egyeztetés történt az üzemeltető, tervező és kivitelező részvételével. A kiviteli tervek ennek megfelelően készülnek el.

Csongrád előrehaladás főbb sarokpontjai:

A vízjogi létesítési engedélyt szeptember 11-i dátummal megkaptuk. Az építési engedélyes tervdokumentáció egyeztetése megtörtént, Vállalkozó benyújtása folyamatban. A bontási engedélyes tervdokumentáció egyeztetése megtörtént, Vállalkozó benyújtása folyamatban. A kiviteli tervek folyamatosan készülnek.

Műszaki előrehaladás: 20 %

Okány: 25 %

Kétegyháza: 19 %

Csongrád: 2 %

Elvégzett munka 2019.05.13-ig

Okány szennyvíztisztító telep:

Geodéta általi kitűzések biztosítása, depóterület előkészítése, humusz leszedés és elszállítás. Ágyazati anyag depóterület kialakítás, ágyazati anyag beszállítása, tereprendezés. Talajvíz miatt, drén rendszer kiépítése, ideiglenes utak kialakítása.

Biológiai műtárgy ágyazat készítés, szerelőbeton készítés. 2019.05.10-12.31-ig munkavégzés nincs.

Okány hálózat:

Thurzó utcában befejeződött a szennyvíz gerincvezeték fektetése, felépült a végakna, a helyreállítás, tereprendezés is megtörtént.

A Kastélykert utcában a házi bekötések készítése és a szennyvíz gerincvezeték lefektetése megtörtént, a végakna kiépítésével. Felépítésre kerültek az átfolyós és fordító -tisztítóakna is. A lefektetett csatornaszakaszon tereprendezés, helyreállítás megtörtént.

A Szabadság utcában a szennyvíz csatorna kivitelezése is véget ért a végakna felépítésével. A korábban elkészült csatornaszakaszokon a sikeres víztartási próba megtörtént.

A Rákóczi és a Bokréta utcákban nyomóvezeték fektetése van folyamatban.

Vésztői úton szennyvíz gerincvezeték és házi bekötések építése folyik, a Klapka Gy. u.-ban és a Somogyi B. u.-ban házi bekötő vezetékének építése megtörtént.

Kétegyháza:

Vákuumos talajvízszint süllyesztés munkálatai befejeződtek.

Szennyvíztisztító biológiai műtárgy földmunkái egyelőre szünetelnek.

Szennyvíztisztító szerkezetépítési munkák: megtörtént a konténerterem alaplemezének vasalása, betonozása, illetve az oldalfal vasalása és zsaluzása.

Csongrád szennyvíztisztító telep:

Műtárgy falának zsaluzása, betonozása 1-9. ütem.

Elvégzett munka 2019. június 19-ig:

Kétegyháza:

Több helyszínen történt gerincvezeték fektetés a bekötővezetékek egyidejű csatlakoztatásával, egyes helyeken házibekötések építésével. Az 1-es, 3-as, és 4-es átemelőknél folytatódtak a munkálatok. Az elkészült szakaszokon a terep helyreállítása megtörtént.

Okány-hálózatépítés:

8 utcában víztartási próba, Tavasz, Templom és Thurzó utcákban vezeték fektetés történt. Köröspart utcában gravitációs csatornahálózat kivitelezése történt, Vésztő úton megtörtént a lefektetett nyomvonal mentén tereprendezés történt. Befejeződött a 3. és 4. sz. átemelő építése, helyreállítás megtörtént. A Szlávy és Víz utcai csatornaszakasz kivitelezése befejeződött a végakna megépítésével. Somogyi Béla és Bacsó Béla utcákban is elkezdődött, illetve folytatódtak a munkálatok.

Elvégzett munka 2019. augusztus 10-ig

Okány

Hálózat: átemelők építése elkészült. Hálózat építés 4 helyszínen folyik. Szennyvíztisztító telepen a biológiai műtárgy alaplemeze elkészült. Falak vasszerelésének a 20% és az iszaptároló csarnok fogadó szintje. Toronydaru telepítésre került.

Kétegyháza:

Hálózat: a vasút alatti átfúrás kivételével a hálózat elkészült, nyomvonal helyreállítás szükséges.

Telep: biológiai műtárgy szerkezetépítési kész, gépészeti alapszerelés 70% készülségen áll. Iszaptároló csarnok fogadó szintje elkészült. Próbaüzem indítása október végére várható.

Csongrád:

Hálózat: feltárások és előzetes kutatások folynak. Telep: biológiai műtárgy szerkezetkész, épületek felújítása megkezdődött.

Műszaki ellenőr:

A „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO2” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt során műszaki ELLENŐRI munkák ellátására,” megnevezésű megbízási szerződés 2018.08.31-én került megkötésre NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. között. A szerződés 2018.08.31-én lépett hatályba.

A projekt keretében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított FICIC mérnök Dér Ferenc.

PR és nyilvánosság:

A „Megbízási szerződés keretében a „Megbízási szerződés keretében a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” megnevezésű megbízási szerződés 2018.05.04-én került megkötésre Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség

Önkormányzata, Csongrád Városi Önkormányzat és a KEIOK Kft. és Har Meron Hungary Kft konzorciuma között. A szerződés 2018.05.25-én lépett hatályba

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:

- Projekt aloldal létrehozása, működtetése, frissítése a településre és agglomerációjára vonatkozóan
- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése az egész projektre vonatkozóan
- Lakossági fórum szervezése (3 db)
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése (1 db)
- Sajtónyilvános rendezvények szervezése (2 db)
- „B” és „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Média megjelenés vásárlása az egész projekt vonatkozásában (18 db)
- Fotódokumentáció (4 db)
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény (1 db)
- PR film készítése
- Eredménykommunikációs anyagok készítése és lakossági terjesztése az egész projektre vonatkozóan
- „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és kihelyezése

Elvégzett munka 2019. augusztus 10-ig:

- Aloldal: mindhárom település honlapjára feltöltésre kerültek az aloldalak;
- B típusú tábla kihelyezésre került Okányban;
- C típusú tábla kihelyezésre került Csongrádon és Kétegyházában;
- 1-1 db lakossági fórum minden településen;
- Nyitórendezvény Kétegyházában 2018.11.20-án;
- Fotódokumentáció
- Média-megjelenések:
- Print:
 - o Békés Megyei Hírlap 2 db
 - o Csongrádi Hírek 1 db
- Banneres megjelenés:
 - o beol.hu 2018.11.10-2018.11.16.
 - o beol.hu 2018.11.17-2018.11.23.
 - o beol.hu 2019.06.23-2019.07.30.